



ANEXO 1
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN
REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

NO.	CÓDIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROVEEDOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	COSTO AUTORIZADO DE LA OBRA	EJECUCIÓN DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	EJECUCIÓN DEVENGADA DEL EJERCICIO 2018	ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018		% DE AVANCE FÍSICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
											VALOR	%	
1													
2													
3													
4													
5													

NO SE EJECUTARON PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN

Prof. Boriz Estuardo Quiñonez Hernández
 Alcalde Municipal
 Municipalidad de Momostenango



P.C. Silvia Yesenia Itzep de León
 Directora Financiera
 Municipalidad de Momostenango



Prof. Vicente Emmanuel Acaba Acuña
 Director de Planificación
 Municipalidad de Momostenango



Licda. Jessica Jennette Martínez
 Auditora Interna
 Municipalidad de Momostenango



ANEXO 3
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2018
 (Cifras expresadas en Quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO ANTERIORES	EJECUCION DE DEVENGADA DEL EJERCICIO 2018	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018		% DE AVANCE FISICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
												VALOR	%	
1	216769	Mejoramiento Calle del cementerio Momostenango	No.14 -2018	02/07/2018	331 29-01-01-000002	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	07/01/1900	01/12/2018	Q230,000.00	—	Q207,000.00	Q207,000.00	90%	100%
2	215386	Ampliacion Camino Rural Paraje Paul Aldea Tierra Colorada Momostenango	No.16 - 2018	10/07/2018	331 29-01-01-000002	AS PROYECTOS	15/08/2018	15/12/2018	Q398,500.00	—	79,700.00	Q79,700.00	20%	95%
3	215391	Mejoramiento Camino Rural con Pavimentacion Paraje Centro Aldea Nicaja Momostenango	No.13-2018	02/07/2018	331 21-01-01-0001	CONSTRUCCIONES AJ ITZEP	15/08/2018	30/09/2018	Q199,700.00	—	Q199,700.00	Q199,700.00	100%	100%
4	225268	Mejoramiento Calle 4A. Calle en la 4A Avenida zona 4 Barrio Santa Isabel Momostenango	No.21-2018	31/07/2018	331 21-01-01-0001	MATERIALES Y CONSTRUCTORA CIVIL MAYCONCI	20/08/2018	20/11/2018	Q314,528.93	—	Q314,528.93	Q292,070.69	72.86%	100%
5	215394	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario Paraje Xenimabe Aldea Xolajap Momostenango	No. 17-2018	10/07/2018	331 21-01-01-0001	CONSTRUCTORA TZULAY	03/09/2018	03/01/2019	Q298,700.00	—	Q59,740.00	Q59,740.00	20%	100%
6	216852	Mejoramiento Calle 3A. Calle Zona 1 Momostenango	No. 12-2018	25/07/2018	331 21-01-0001	SM INGENIERIA Y CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	03/09/2018	03/12/2018	Q299,894.50	—	Q59,978.90	Q59,978.90	20%	40%
7	215415	Mejoramiento Camino Rural Centro Caserio Chojunacruz Momostenango	No.20-2018	26/07/2018	331 21-01-01-0001	MATERIALES Y CONSTRUCTORA CIVIL MAYCONCI	03/09/2018	03/12/2018	Q199,567.00	—	Q184,821.75	Q184,821.75	72.61%	100%
8	198541	Ampliacion Edificio Alcaldia Comunitaria Aldea Xequemeya, Momostenango	No.04-2018	19/02/2018	332 21-01-0001	C.D.O. CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE	06/04/2018	06/09/2018	Q896,000.00	—	Q896,000.00	Q896,000.00	100%	100%

Prof. Boriz Estuardo Quiñonez Hernandez
Alcalde Municipal
Municipalidad de Momostenango



P.C. Silvia Yesenia Itzep de León
Directora Financiera
Municipalidad de Momostenango



Licda. Jessica Jennette Martínez Appel
Auditora Interna
Municipalidad de Momostenango





ANEXO 4
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN
REPORTE DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL (ACTIVO INTANGIBLE)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ACTA DE AUTORIZACION DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	COSTO AUTORIZADO DE LA OBRA	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	EJECUCION DE DEVENGADA DEL EJERCICIO 2018	ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018		% DE AVANCE FISICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
												VALOR	%	
3	210079	Mejoramiento red de alumbrado público Momostenango Totonicapán	Reparato de Bombillas, Mantenimiento de Estructuras, Bombillas y Filtros y Limpieza	11-2018.	383-21-0103-001	TRAFICO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA	27/06/2018	27/09/2018	Q. 199,530.00	---	Q289,906.00	Q. 39,906.00	20%	80%
2	216606	Mantenimiento y producción agrícola en varias comunidades de Momostenango para el año 2018	Adquisición de Semillas, Plones, Fertilizantes y Plantas	11-2018.	141-2201-0001	CONSTRUCTORA OLAM	1/08/2018	1/08/2018	Q. 224,500.00	---	Q224,500.00	Q. 224,500.00	100%	100%
3	212282	Compra de laminas y polos de engorde para varias comunidades y adquisición de semillas para vivero forestal del municipio de momostenango, Totonicapán	Adquisición de Semillas, plones, tubos, laminas y polos de engorde	11-2018.	213,213,284-32-0101-0035	BEAS	6/02/2018	6/03/2018	Q. 360,000.00	---	Q360,000.00	Q. 360,000.00	100%	100%
4		Adquisición de Combustible, Diesel y Gasolina período 2018. Municipalidad de Momostenango	Adquisición de Combustible	11-2018.	262	NEGOCIOS E INVERSIONES G-10, SOCIEDAD ANONIMA	2/05/2018	2/05/2018	Q. 1,408,000.00	---	Q680,368.35	Q. 680,268.35	48%	32%
5	217142	Dotación de materiales de construcción para siete comunidades de la Aldea Chiminame, Momostenango.	Adquisición de materiales de construcción.	11-2018.	299-21-0103-001	PROYMAC DE GUATEMALA	4/09/2018	18/10/2018	Q. 199,262.00	---	Q199,262.00	Q. 199,262.00	100%	100%
6	222182	Dotación de materiales para reparación de poma mecánica, Caserío Pasuc, San Lu's y Pasacajol I, Aldea los Cipreses, Municipio de Momostenango, Departamento de Totonicapán	Adquisición de materiales de construcción	11-2018.	263,262,274-32-0101-0015	PROYMAC DE GUATEMALA	5/07/2018	5/08/2018	Q. 149,953.31	---	149953.31	Q. 149,953.31	100%	100%
7	221835	Dotación de Balastro Aldea San Antonio Pasajoc, Momostenango, Totonicapán.	Dotación de Balastro	11-2018.	265-32-0101-0018	CONSTRUCTORA OLAM	7/06/2018	12/08/2018	Q. 222,500.00	---	Q222,500.00	Q. 222,500.00	100%	100%
8		Conservación Sistema de Agua Potable	Adquisición de tubería pvc, tubería HG y demás accesorios	---	22-0101-01-32-0101-0015	---	---	---	Q. 2,799,000.00	---	Q3,647,090.00	Q. 1,647,090.00	58.85%	58.85%
9		Conservación de caminos rurales y urbanos de Momostenango	adquisición de materiales para mantenimiento de materiales	---	22-0101-0001-29-0101-0003-29-0101-002	---	---	---	Q. 2,291,600.00	---	Q2,207,280.83	Q. 2,207,280.83	96.32%	96.32%
10		subsido a la educación del municipio	Pago de Sueldos de maestros con contrato municipal	---	22-0101-0001	---	---	---	Q. 1,471,900.00	---	Q1,140,642.21	Q. 1,140,642.21	77.49%	77.49%
11		Seguimiento policía Municipal de Tránsito Momostenango	Adquisición de Materiales de Oficinas, Uniformes, papelera y equipo informático	---	22-0101-0001	---	---	---	Q. 1,248,500.00	---	Q1,063,234.30	Q. 1,063,234.10	85.50%	85.50%
12		subsido actividades culturales momostenango	por adquisición de papelería, actividades, deportivas y culturales	---	22-0101-0001	---	---	---	Q. 1,573,764.00	---	Q1,726,891.69	Q. 1,726,891.69	100%	100%
13		conservación alumbrado publico momostenango	Adquisición de Suministros, Materiales de electricidad	---	22-01-01-0001	---	---	---	Q. 259,200.00	---	Q215,318.48	Q. 121,318.48	100%	100%


 Prof. Boriz Estuardo Quiñones Hernández
 Alcalde Municipal
 Municipalidad de Momostenango




 P.C. Silvia Yesenia Itzep de León
 Directora Financiera
 Municipalidad de Momostenango




 Licda. Jessica Jannette Martínez An
 Auditora Interna
 Municipalidad de Momostenango

